

大阪府立臨海スポーツセンター耐震・改修工事スケジュール及寄付金充当額

(H26・9・17現在)

	総額	平成25年度結果	平成26年度(予定)	平成27年度(予定)	平成28年度(予定)
耐震改修 (実施設計完了)		5,023,800 円 実施設計 →	工事 平成26年度着工から平成27年度完了		
屋上防水改修 (工事完了)		15,782,400 円 実施設計及び工事完了 →			
受変電設備改修 (実施設計完了)		2,157,076 円 実施設計 →	工事 既工事実施中→12月終了		
アイススケート リンク改修		実施年度・工法等を要検討 →		基本設計及び実施設計 →	工事 →
合計	300,000,000円	22,963,276 円	残 高	277,036,724 円	
寄付金充当額	150,000,000円	11,481,638 円		138,518,362 円	